

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z działalności w okresie między sesjami
tj. od dnia 20.06.2024 r. - 21.08.2024 r.

Spis treści

I. Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji.....	1
II. Wydział Utrzymania Dróg.....	3
III. Wydział Gospodarki Komunalnej.....	4
IV. Wydział Organizacyjny	5
V. Wydział ds. Funduszy i Dotacji.....	6
VI. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.....	7
VII. Wydział Gospodarki Przestrzennej.....	8
VIII. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	9
IX. Wydział Transportu	10
X. Wydział Promocji.....	10
XI. Wydział Spraw Obywatelskich	11
XII. Wydział Zarządzania Kryzysowego	12

I. Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji

- 1) W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cesarzowice”, Trwają przygotowania do rozpoczęcia kontroli wykonanej kanalizacji sanitarnej przy udziale przedstawicieli ZGK Sp. z o.o. Zostały wykonane prace odtworzeniowe nawierzchni drogi powiatowej i drogi gminnej w ul. Pogodnej, wykonawca uporządkowuje teren po pracach kanalizacyjnych.
- 2) W związku wydłużoną procedurą oceny ofert Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”, celem przystąpienia do podpisania umowy i 18 miesięcznym okresem realizacji inwestycji, staje się niezbędne wydłużenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej okresu realizacji zadania o rok 2026. Wiąże się to ze zmianą i zwiększeniem limitów na poszczególne lata planowanej realizacji, a tym samym podpisanie umowy nastąpi po 29.08.2024 r.
- 3) W dniu 31.07.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
- 4) Na potrzeby wyposażenia i działalności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie:
 - Zrealizowano dostawę i montaż 5 dystrybutorów wody z sieci wodociągowej w ustalonych z Dyrekcją placówki lokalizacjach wewnątrz obiektu za łączną kwotę – 16 912,50 zł.
 - W dniu 09.08.2024 r. zawarto umowę na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi o wartości 18 905,60 zł, z terminem wykonania do 14 dni od zawarcia umowy.
 - Przeprowadzono aktualizację technologii kuchni oraz uzyskano dla niej opinię rzeczoznawcy sanitarno – higienicznego o wartości 7 380,00 zł brutto.
 - Przeprowadzono umocnienie skarpy pomiędzy bieżnią a ogrodzeniem terenu oraz zamontowano elastyczne słupki ostrzegawcze na głównym wjeździe pożarowym oraz pomiędzy parkingiem

a drogą pożarową o łącznej wartości 8 610,00 zł.

- W dniu 29.07.2024 r. zawarta została umowa na dostawę i montaż wyposażenia meblowego i edukacyjnego o wartości 1 953 061,48 zł, z terminem realizacji do 50 dni od zawarcia umowy. Na ukończeniu są ustalenia w zakresie dostarczanego asortymentu i spełniania zapisów przetargowych. Dostawy są w trakcie realizacji.
 - Trwa realizacja dostawy wyposażenia zaplecza kuchennego w ramach umowy o wartości 1 157 450,00 zł, z terminem zakończenia realizacji do 05.09.2024 r.
 - W dniu 29.07.2024 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia gastronomicznego o wartości 82 845,60 zł, z terminem realizacji dostawy do 40 dni od daty zawarcia umowy. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia dostaw.
 - W dniu 22.07.2024 r. zawarta została umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet i telefon). Połączenie w chwili obecnej realizowane jest radiowo; trwają prace przygotowawcze w kierunku zapewnienia usługi świadczonej światłowodem.
 - Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na „Dostawę zabawek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie”- termin 23.08.2024;
 - Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na „Dostawę lektur i książek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” - termin 23.08.2024;
- W dniu 20.08.2024 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, realizowanego w ramach zadania: „Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie”. Po upływie okresu na złożenie odwołania zostanie podpisana umowa. Przewidywany termin dostawy 20 dni.
- W dniu 20.08.2024 r. zlecono dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krzeptowie. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 05.09.2024 r.
- Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w Krzeptowie – z terminem do złożenia ofert – 23.08.2024 r.
- 5) W dniu 02.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie.
 - 6) W dniu 10.07.2024 r. zawarta została pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Województwem Dolnośląskim umowa przyznania dotacji w kwocie do 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie.
 - 7) W dniu 01.08.2024 r. zawarta została umowa o wartości 277 819,00 zł brutto na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie, z terminem wykonania robót do 80 dni od zawarcia umowy oraz do 90 dni na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca robót będzie firma – ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z Kańkowa. Nad realizacją robót zgodnie z zapisami pozwolenia na użytkowanie, ustanowiono nadzór inwestorski, który jest pełniony przez firmę Jan Leszczyński „PROBUDEX” z Wrocławia.
- Stowarzyszenie Lider A4 pismem z dnia 10.07.2024 r. poinformował, że zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
- 8) W dniu 26.07.2024 r. podpisany został przez Gminę, aneks do umowy najmu lokali na dworcu PKP w Smolcu, zgodnie z którym Gmina zwiększy wynajmowaną powierzchnię o dodatkowe pomieszczenia znajdujące się w holu głównym dworca. Trwa oczekiwanie na ustalenie terminu przekazania lokalu przez PKP.

- 9) Rozpoczęto prace porządkowe, zabezpieczono teren budowy przy inwestycji pn.: „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”. Zostały wytyczone geodezyjnie alejki, trwa korytowanie pod ścieżki o nawierzchni mineralnej.
- 10) Trwają roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Sadkowie oraz świetlicy wiejskiej w Krzeptowie.
- 11) Wykonano nowe nasadzenia drzew na inwestycji pn.: ”Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie”. Obecnie na ukończeniu są prace w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Wykonawca przygotowuje obiekt do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych, planowany termin zgłoszenia 23.08.2024 r .
- 12) Aktualny stan zaawansowania robót budowlanych w ramach zadania pn: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej”:
 - trwają ostatnie prace związane z montażem elementów małej architektury;
 - przygotowane są słupki do montażu znaków;
 - Wykonawca przygotowuje dokumenty do zgłoszenia zakończenia prac.
- 13) Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące realizacji pn.: „Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich”, została zdjęta istniejąca nawierzchnia asfaltowa drogi ul. Parkowej i Kościuszki. Na zlecenie gminy Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził kamerownie i ocenił stan istniejącej kanalizacji deszczowej. Z raportu ZGK Sp.zo.o. wynika, że zaleca się aby kanał deszczowy w ul. T. Kościuszki kierunek do ul. Magistrackiej z wyjątkiem studni (stan dobry) zostały wykonane na nowo z wykorzystaniem nowych technologii jak np. PVC w celu zapobiegnięcia awariom w najbliższych latach.
- 14) W świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym naprawiono uszkodzone oprawy oświetleniowe oraz gniazda 230V.
- 15) W sanitariacie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej naprawiono uszkodzony siłownik zaworu zwrotnego.
- 16) Rozpoczęto prace dotyczące budowy kontenerowego budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Kilianowie.
- 17) Od ostatniej sesji Rady Miejskiej zawarto 44 umowy dotyczące najmu świetlic wiejskich.
- 18) W świetlicy wiejskiej w Pełcznicy wykonano malowanie ścian i sufitów, wykonano lamperie bezbarwne oraz zamontowano listwy narożne w miejscach narażonych na uszkodzenia. Pomalowano również drewniany ganek. Prace powyższe zostały sfinansowane ze „środków z wynajmu świetlic”.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Wykaz ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia w terminie od ostatniej sesji rady miejskiej.

II. Wydział Utrzymania Dróg

- 1) Wykonano naprawę uszkodzonego „Witacza Gminy Kąty Wrocławskie” znajdującego się przy drodze krajowej nr 35 w pobliżu miejscowości Gniechowice.
- 2) Wykonano usługę mycia 17 szt. słupów ogłoszeniowych oraz 17 „witaczy” na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
- 3) Zlecono drugie koszenie poboczy wytypowanych dróg gminnych oraz dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
- 4) Wykonano awaryjne uporządkowanie z błota i piasku naniesionych przez ulewne deszcze ze skrzyżowania dróg, chodnika w okolicy posesji 27/29 w miejscowości Wojtkowice na

powierzchni ok. 100m² wraz z oczyszczeniem studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej i korytka deszczowego.

- 5) Przekazano do Policji wnioski o sprawdzenie pod względem ewentualnej obecności materiałów niebezpiecznych i niewybuchów okolicy ulicy Zefirowej w miejscowości Pełcznica.
- 6) Wystąpiono do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu z wnioskiem o naprawę uszkodzonego ogrodzenia zbiornika wodnego znajdującego się na działce powiatowej we wsi Wszemiłowice.
- 7) Wykonano usługi porządkowe w zakresie usunięcia drzew z pasa drogowego zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz korektę krzewów i wycinkę wytypowanych przydrożnych zakrzaczeń zasłaniających skrajnie jezdni w lokalizacjach: Sadków, Sokolniki, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska.
- 8) Zlecono remont linii krawężników przy ulicy Sobótki w Kątach Wrocławskich.
- 9) Wykonano odtworzenie zapadnięcia w chodniku w okolicy posesji nr 25 we wsi Wszemiłowice przy studziencie TP.
- 10) Zlecono wykonanie obniżenia odcinka chodnika i krawężników przy dojściu do Ośrodka Zdrowia w Kątach Wrocławskich od strony ulicy Brzozowej.
- 11) Wykonano remont wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w nawierzchni kamiennej w miejscowości Wszemiłowice w zakresie profilowania jezdni i osadzenia wpustu bocznego oraz pokrywy studzienki.
- 12) Wykonano prace porządkowe na ścieżce pieszo-rowerowej przy zbiegu al. Kwiatowej i al. Konwaliowej oraz na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Spacerowej i ul. Wrocławskiej w miejscowości Mokronos Górny oraz prace porządkowe na ul. Ziołowej w miejscowości Krzeptów.
- 13) Wykonano prace porządkowe na odcinku 350mb ulicy Granitowej w miejscowości Smolec.
- 14) Wykonano prace porządkowe na działce gminnej drogowej nr 74/11 w miejscowości Mokronos Górny na długości 400mb.
- 15) Wykonano usunięcie awarii sterowania sondy hydrostatycznej pompowni wód deszczowych przy ulicy Słonecznej w miejscowości Sadków.
- 16) Zlecono wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej na ulicy Kołłątaja i ulicy Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich we wskazanych 28 lokalizacjach tj. wpustów i studzienek wraz z przykanalikami.
- 17) Zlecono do wykonania naprawy cząstkowej nawierzchni asfaltowych dróg gminnych masą na gorąco w miejscowościach: Kąty Wrocławskie, Smolec i Stary Dwór – łącznie na powierzchni ok. 210 m².
- 18) Zlecono naprawy dróg asfaltowych w technologii „PATCHER” na drogach gminnych w miejscowościach: Gadów, Gniechowice, Kamionna, Mokronos Górny, Jaskotle, Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Kąty Wrocławskie – łącznie na powierzchni ok. 221m²
- 19) Zakupiono i dostarczono kruszywo drogowe do naprawy dróg gminnych w lokalizacjach: Nowa Wieś Kącka, Bogdaszowice, Kębłowice, Zachowice, Kamionna, Smolec – razem ok. 513 ton.
- 20) Wykonano prace koparko-ładowarką przy profilowaniu nawierzchni dróg i terenu, plantowaniu urobku zebranego z nawierzchni dróg i rozkładaniu kruszywa drogowego w lokalizacjach: Smolec, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Kamionna, Kębłowice, Zachowice.
- 21) Wykonano prace równiarką drogową przy niwelacji nawierzchni dróg na działkach gminnych w lokalizacjach: Sadków, Smolec, Sośnica, Kamionna, Zachowice, Kębłowice.
- 22) Wykonywano obsługę bieżącą oznakowania drogowego dotyczącą montażu oraz wymiany znaków drogowych i tablic z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
- 23) Wydano 23 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.

III. Wydział Gospodarki Komunalnej

- 1) Złożono wniosek do DUW o przyznanie dotacji na rok 2025 na utrzymanie cmentarza wojennego w Kątach Wrocławskich.
- 2) Złożono wniosek do DUW o przyznanie dodatkowych środków finansowych w ramach umowy dotacji na rok bieżący w związku z koniecznością naprawy pomników na cmentarzu wojennym.

- 3) Zlecono sprzątnięcie cmentarza wojennego oraz usunięcie chwastów z terenu Targowiska Miejskiego.
- 4) Przygotowano i złożono wnioski o rozpoczęcie procedury przetargowej na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2025-2027, dla obiektów takich jak: oświetlenie drogowe, świetlice, budynki zajmowane przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, remizy OSP, fontanna i punkty zbiórki odpadów w Rynku.
- 5) Przygotowano i złożono wnioski o rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę oświetlenia:
 - odcinka drogi i ścieżki pieszko-rowerowej od miejscowości Krzeptów do miejscowości Smolec;
 - przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym – przy szkole.
- 6) Dokonano odbioru końcowego wybudowanego oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej w Krzeptowie (28 lamp) i ul. Szkolnej w Małkowicach (2 lampy).
- 7) Wydano 66 uzgodnień i decyzji związanych z lokalizacją uzbrojenia technicznego w pasach drogowych i terenach gminnych.
- 8) Wzięto udział w 8 postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie szczególnego korzystania z wód.
- 9) Rozpatrzono 8 spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z terenów zainwestowanych.
- 10) Odebrano roboty melioracyjne w ramach umowy dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej na rowach w Krzeptowie, Sadkowie, Strzeganowicach, Różańcu, Wszemiłowicach oraz roboty udroźnieniowe na wlotach rowów melioracyjnych do sieci kanalizacyjnych.

IV. Wydział Organizacyjny

- 1) Realizowano bieżącą obsługę urzędu pod względem zaopatrzenia w niezbędne do działalności materiały biurowe, eksploatacyjne i publikacje specjalistyczne.
- 2) Opublikowano 52 zarządzenia Burmistrza.
- 3) W dniu 2 lipca 2024r. przekazano do krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu dokumentację archiwalną z wyborów parlamentarnych z 2023r.
- 4) Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego które odbyły się w dniu 9 czerwca 2024r., Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 159 436,00 zł. Zostało wykorzystanych 92% tej kwoty, m. in. wypłacono 95 300,00 zł na diety członkom komisji wyborczych, 14 660,80 zł zostało wydatkowanych na przygotowanie lokali wyborczych, 11 550,00 zł na zadania operatorów informatycznych. Rozliczenie przez Gminę dotacji zostało przekazane do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 08.08.2024r.
- 5) Trwa remont pomieszczeń w module sekretariatu, w tym wyodrębnienie pokoju dla Sekretarza Gmin. Wykonawcą prac jest firma GLAZ-BUD Dariusz Barbasiewicz ze Smolca. Termin zakończenia prac: 30.08.2024r., wartość umowy: 46 500,00 zł brutto.
- 6) Zawarto umowę z firmą BIUROKONCEPT Sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie mebli do pokoju Sekretarza Gminy. Wartość umowy: 4 525,17 zł brutto.
- 7) Zawarto umowę z firmą OFFICE5.PL EWA EVGENIIA SZCZESNIAK z Wrocławia na wykonanie wraz z montażem karniszy, rolet zaciemniających i wieszanie firan z ich prasowaniem w module sekretariatu. Wartość umowy: 9 789,00zł brutto.
- 8) Zawarto umowę z Kancelarią Mediacyjną Joanna Pomagruk z Domaniowa na przeprowadzenie aktywnych warsztatów dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. Warsztaty w czasie 2 godzin lekcyjnych (2 x 45 minut) dla każdej z klas, w ramach realizacji Programu Zdrowia Psychicznego. Wartość umowy: 19 550,00 zł brutto.

- 9) Zlecono zakup pętli indukcyjnej do BOK Smolec w ramach zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Dostawca firma SMART GROUP Aleksandra Gładysz z Ustanowa, wartość zlecenia: 1 120,00 zł brutto.
- 10) Zawarto umowę z firmą BIUROKONCEPT Sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie mebli dla części Wydziału Podatków i Opłat w nowej lokalizacji – dworzec kolejowy w Kątach Wrocławskich. Termin wykonania mebli: do 20.09.2024r., wartość umowy: 24 448,71 zł brutto.
- 11) W toalecie dla petentów została zamontowana różowa skrzyneczka z podstawowymi artykułami higienicznymi dla kobiet.
- 12) Współpraca w Wydziałami Promocji, Gospodarki Komunalnej oraz ZGK Sp. z o. o. przy montażu i uruchomieniu kurtyny wodnej na rynku w Kątach Wrocławskich.
- 13) Zaangażowanie pracowników wydziału przy organizacji „Wakacyjnej potańcówki” w Kątach Wrocławskich oraz przy organizacji strefy kibica podczas wyścigu Tour de Pologne.
- 14) W ramach realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”:
 - zawarto umowę z firmą DIRECTION A. Strycharz P. Strycharz sp. z o.o. na opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Opracowanie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji. Wartość umowy: 24 600,00 zł brutto.
 - Trwa postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie urządzenia do tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemów informatycznych z wbudowanym dedykowanym oprogramowaniem oraz z macierzą dyskową i wsparciem producenta na 2 lata.
- 15) Zawarto umowę z firmą NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z Gliwic na zakup i dostarczenie 5 sztuk komputerów typu All-in-One z systemem operacyjnym i z oprogramowaniem biurowym. Wartość umowy: 24 600,00 zł brutto.
- 16) Zawarto umowę z firmą ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Sp. J. z Katowic na zakup urządzenia UTM i przełącznika sieciowego, do uruchomienia i połączenie z infrastrukturą UMiG dodatkowej lokalizacji Wydziału PIO. Wartość umowy: 14 000,00 zł brutto.
- 17) Prowadzono bieżącą obsługę urzędu w zakresie IT: zaopatrzenie i utrzymanie ciągłości pracy.

V. Wydział ds. Funduszy i Dotacji

I. W ramach realizacji funduszu sołeckiego i osiedlowego:

- 1) Zlecono naprawę ławek dla Osiedla nr 5,
- 2) Zamówiono namioty dla sołectwa Kozłów, Wojtkowice-Krobielowice oraz Czerńczyce
- 3) Zamówiono ławostoły dla sołectwa Czerńczyce oraz Wojtkowice-Krobielowice
- 4) Zlecono wykonanie remontu wiaty w Kamionnej
- 5) Zlecono wykonanie remontu wiaty oraz wyłożenie kostki brukowej pod wiatą w Mokronosie Górnym
 - a) Zlecono wykonanie pierwszego etapu prac związanego z utwardzeniem terenu w formie ścieżki szutrowej wzdłuż stawu w Mokronosie Górnym
- 6) Zlecono naprawę traktorka z sołectwa Bogdaszowice
- 7) Zlecono prowadzenie warsztatów sportowo-artystycznych w Pełcznicy
- 8) Zamontowano zamówione kosze oraz ławki na terenie Gminy
- 9) Zlecono dostawę i obsługę zamków dmuchanych, konie, automaty, off road, trampoliny oraz animacje dla dzieci z sołectw tj.: Skałka, Małkowice, Pełcznica, Gniechowice, Stoszyce, Nowa Wieś Kącka, Sadowice, Sadków, Osiedla nr 5 oraz Osiedla nr 4
- 10) Zorganizowano dla dzieci z sołectwa Kębłowice oraz Nowa Wieś Kącka zabawy z alpakami w celu poznania ich natury, pielęgnacji oraz walorów terapeutycznych.
- 11) Zlecono pokaz pirotechniczny połączony z tańcem z ogniem dla sołectwa Gniechowice oraz sołectwa Zachowice-Stradów
- 12) Zlecono oprawę muzyczną oraz konferansjerską spotkań integracyjnych w 2 sołectwach tj.: Sośnica oraz Gniechowice,
- 13) Zamówiono toalety przenośne dla sołectw Gądów-Jaskotle, Gniechowice, Nowa Wieś Kącka z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy podczas pikników rodzinnych.
- 14) Zamówiono olej opałowy dla sołectwa Zachowice-Stradów

- 15) Podpisano umowy z osobami fizycznymi na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych w sołectwie Pietrzykowice
- 16) Zlecono wywóz oraz utylizację mienia gminnego nienadającego się do dalszej eksploatacji znajdującego się na terenie sołectw
- 17) Podpisano umowę na budowę obiektu magazynowego przy świetlicy w sołectwie Kilianów
- 18) Zlecono firmie pielęgnację terenów zielonych w sołectwie Sadków
- 19) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy terenu rekreacyjnego wraz z altaną przy świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach.
- 20) Zlecono wykonanie i montaż szklanych drzwi do kapliczki dla Osiedla nr 3
- 21) Zlecono utwardzenie terenu na Osiedlu nr 4 (FD.2151.131)
- 22) Zlecono wykonanie i montaż dwóch ławek z trejażem zgodnie z projektem dla Osiedla nr 2
- 23) Zlecono wymianę siatek na koszach do koszykówki oraz siatek piłkochwytyłów dla Osiedla nr 5.
- 24) Przeliczono i rozesłano do sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w Kątach Wrocławskich informacje dotyczącą wysokości funduszy na 2025 rok.
 - a) fundusz sołecki – kwota 1.583.990,26 zł
 - b) fundusz osiedlowy – kwota 352.845,82 zł
 - c) ŁĄCZNA kwota funduszy na 2025 r. – 1.936.836,08 zł

II. Fundusze zewnętrzne:

- 1) Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Gniechowice ul. Spokojna.”
- 2) Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107184D od przejazdu kolejowego w Smolcu do drogi wojewódzkiej.
- 3) Złożono wniosek o płatność o wypłatę dotacji z Funduszu Solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej na zadanie: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie - wyposażenie zaplecza kuchennego.
- 4) Złożono wniosek o płatność do NFOŚiGW w ramach programu Ciepłe mieszkanie”.
- 5) Przygotowanie umowy o przyznaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Kąty Wrocławskie dla Parafii Rzymskokatolicką pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu na Konserwacja ratunkowa ołtarza głównego z 1700r. z kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Jaskotlu – I etap
- 6) Przygotowanie umowy o przyznaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz budżetu Gminy Kąty Wrocławskie dla Parafii Rzymskokatolicką pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich na Renowacja ścian nawy i prezbiterium Kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Pełcznicy wraz z kontynuacją prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu.

III. Dotacje:

- 1) Przyjęto do realizacji następujące inicjatywy lokalne:
 - a) „II Gniechowicki Bieg Św. Filomeny”. Wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie – 6.990,00 zł;
 - b) „Polana rekreacyjna w parku smoleckim”. Wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie – 9.997,80 zł;
 - c) „Wykręć sobie zdrowie”. Wsparcie finansowe Gminy Kąty Wrocławskie – 4000,00 zł;
- 2) Udzielono dotacji celowych w ramach „małego grantu”:
 - a) 5.500,00 zł dla OSP w Smolcu na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów sportowych w ramach festynu strażackiego”;
 - b) 4.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin Sypień na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdowego sportowego obozu karate”

VI. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

- 1) Zostało wydanych 36 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego na nowe nieruchomości na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
- 2) Zostało wydanych 13 decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości.

- 3) Zostały wykazane do dzierżawy, a następnie zostało zawartych 8 umów dzierżaw na nieruchomości położone w Kątach Wrocławskich cz. dz. 595, 624, 845 oraz dz. nr 914, 915, 582, 892.
- 4) Zostały wszczęte 4 postępowania w sprawie ustalenia wzrostu wartości nieruchomości, dla nieruchomości położonych w Smolcu i Strzeganowicach.
- 5) Zostały wydane 4 decyzje ustalające wysokość opłaty z tytułu wzrost wartości nieruchomości przed sprzedażą w Smolcu i Nowej Wsi Kąckiej.
- 6) Zostały wydane oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Kębłowicach (grunt w użytkowaniu wieczystym) działki:
 - dz.nr 20/112 o pow. 0,1024 ha oraz udziału wynoszącego 3/64 w cz.dz.nr 20/61,
 - dz.nr 19/12 o pow. 0,8496 ha
 - dz.nr 20/278 o pow. 0,1097 ha, udziału po 3/1960 w części w działce nr 20/13 o pow. 1,1833 ha, oraz udziału po 1/34 w dz.nr 20/23 o pow.0,1922 ha,
 - dz.nr 20/77 o pow.0,4699 ha,
 - dz.nr 20/316 o pow. 0,1031 ha,
 - dz.nr 20/331 o pow. 0,1031 ha, udziału wynoszącego 12/980 w cz.dz.nr 20/13 o pow. 1,1833 ha , udziału 1/21 części w dz.nr 20/30 o pow. 0,2666 ha, udziału 1/28 części w dz.nr 20/34 o pow. 0,3397 ha,
 - dz.nr 20/197 o pow. 0,1110 ha , udziału wynoszącego 3/980 części dz.nr 20/13 o pow. 1,1833 ha udziału wynoszącego 1/6 części w dz.nr 204 o pow. 0,0550 ha w Kątach Wrocławskich:
 - dz.nr 2210 o pow. 0,1087 ha.
- 7) Gmina Kąty Wrocławskie sprzedała aktem notarialnym nr Rep A 4916/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu Bankowi Spółdzielczemu w Kątach Wrocławskich prawo własności działki 1532 o pow. 517 m² i dz. nr 1536 o pow. 331 m² za cenę 242.760,00 zł.
- 8) Zostało złożonych 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie prawa własności Gminy Kąty Wrocławskie działek pod drogi.
- 9) Zostały wykazane do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lokale mieszkalne:
 - Bogdaszowice ul. Główna 27 m 11,
 - Kąty Wrocławskie ul. Okulickiego 14 m 1.
- 10) Gmina Kąty Wrocławskie wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie działki nr 152/13 o pow. 1,8157 ha, położonej w Sadkowie na realizację inwestycji służącej aktywnemu.

VII. Wydział Gospodarki Przestrzennej

Wydział Gospodarki Przestrzennej w okresie sprawozdawczym poza zadaniami bieżącymi prowadził działania między innymi:

W dniach od 15.07 do 6.08.2024 wyłożono do publicznego wglądu 5 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Sośnica, Romnów, Rybnica, Kamionna i Gniechowice.

W dniu 24 lipca odbyły się dyskusje publiczne w sprawie prezentowanych projektów.

Termin składania uwag został ustalony do dnia 23.08.2024 r.

Obecnie prowadzonych jest 30 procedur planistycznych.

Udzielono 14 informacji publicznych.

VIII. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedkłada informację o ważniejszych zadaniach realizowanych w okresie międzysesyjnym:

1) Postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- postępowania zawieszono – 4
- postępowania w toku – 9
- wydane decyzje - 3

2) Dotacje dla mieszkańców

Na dzień 19 sierpnia 2024 r. podpisano 86 umów na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania z programu gminnego na łączną kwotę 602 150,00 zł i 6 umów na instalację odnawialnych źródeł energii na łączną kwotę 18 000,00 zł.

Na dzień 19 sierpnia 2024 r. podpisano 4 umowy na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 16 000,00 zł.

3) Informacje dodatkowe:

W okresie międzysesyjnym:

- W ramach działań edukacyjnych w zakresie możliwości zagospodarowania bioodpadów w miejscu ich wytwarzania oraz działań zmierzających do ograniczenia ilości bioodpadów przekazywanych przez mieszkańców do gminnego systemu gospodarowania odpadami opracowano pilotażowy program użyczenia kompostowników właścicielom zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Po upływie 2 lat kompostownik przejdzie na własność użytkownika pod warunkiem rzeczywistego ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych przekazywanych do systemu. Szczegóły dot. procedury zawarte są w zarządzeniu NR 84/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu użyczenia kompostowników na terenie gminy Kąty Wrocławskie.
- Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyłoniono dostawcę kompostowników ogrodowych (100 szt. za kwotę 18 450,00 zł brutto) – EKOBAT Maciej Chajdys, ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, termin realizacji zamówienia do 05 września 2024 r..
- Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i zakupiono żywołapkę niezbędną do wyłapywania kotów wolno żyjących (256,00 zł brutto) – PPHU „TECHROL” Marcin Malkus, ul. Starogardzka 10A, 83-200 Rywałd.
- Zlecono wykoszenie ścieżki dydaktycznej w obrębie Parku Cicha Dolina o łącznej powierzchni ok. 5 000 m² za kwotę 4 500,00 zł. Wykonawca: Dawid Dąbrowski Roboty Ziemne, Borszyn Wielki 18, 56-200 Góra.
- Na bieżąco realizowano zadania Wydziału obejmujące m.in.:
 - przygotowanie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej,
 - prowadzenie spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami,
 - prowadzenie spraw związanych z odpadami,
 - prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową w oparciu o ustawę o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, w tym kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie postępowań w sprawie przyłącza do kanalizacji w Mokronosie Dolnym,
 - weryfikacja kwartalnych sprawozdań podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych za II kwartał 2024 r.
 - zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych,
 - zezwolenia na usunięcie drzew,

- przeprowadzanie oględzin drzew stanowiących złomy i wywroty,
- wydawanie zaświadczeń.

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Pozostałe informacje z pracy wydziału OSiR

IX. Wydział Transportu

W okresie między sesyjnym Wydział Transportu na bieżąco realizował zadania określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na bieżąco odpowiadano na wnioski i uwagi mieszkańców dotyczące funkcjonowania Lokalnego Transportu Zbiorowego.

- 1) Rozliczono dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za czerwiec oraz lipiec 2024.
- 2) Rozliczono utrzymanie dwóch stacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego na terenie gminy za miesiąc czerwiec, lipiec 2024.
- 3) Rozliczono dotację celowa dla Gminy Wrocław na funkcjonowanie Linii Aglomeracyjnych 9xx za miesiące: marzec, maj, czerwiec oraz lipiec 2024 r.
- 4) Wyłoniono wykonawcę mycia wiat przystankowych usytuowanych na terenie Gminy, który zrealizował pierwszą część zadania. Drugie mycie zaplanowano na wrzesień 2024.
- 5) W ramach prac nad modernizacją siatki połączeń GKA, Wprowadzono zmiany rozkładu jazdy linii nr 85 z dniem 8 lipca oraz linii nr 80 z dniem 22 lipca. Z dniem 2 września zostaną wprowadzone korekty w rozkładach jazdy linii szkolno-dowozowych 7x, zostanie uruchomiona nowa linia nr 77 obsługująca szkołę w Krzeptowie.
- 6) Przygotowano projekt uchwały w sprawie wystawienia nowych przystanków autobusowych w miejscowościach: Krzeptów, Kilianów.
- 7) W dniu 15 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Wrocław na którym omówiono uwarunkowania organizacyjne i infrastrukturalne w zakresie rozszerzenia zasięgu Linii Aglomeracyjnych 9xx o kolejne miejscowości naszej Gminy. Zadeklarowano wolę dalszej współpracy i określono ramowy plan działania na najbliższy okres i lata następne.
- 8) Trwają prace w porozumieniu z Gminą Wrocław w zakresie rozszerzenia systemu publicznego roweru miejskiego i uruchomienia nowych stacji – wypożyczalni na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.
- 9) Sporządzono i wydano 6 szt. wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie.
- 10) Wydano zezwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy dla 8 podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.
- 11) Zaopiniowano pozytywnie wnioski o wydanie zezwolenia na uruchomienie dwóch regularnych linii specjalnych dowożących mieszkańców Gminy zakładów pracy w Biskupicach Podgórnym.

X. Wydział Promocji

- 1) Prowadzenie profilu Gminy w serwisie Facebook – tworzenie grafik i postów, odpowiadanie na zapytania mieszkańców.
- 2) Prowadzenie mailowego kanału komunikacji pytaniadoburmistrza@katywroclawskie.pl i bieżący kontakt z mieszkańcami.
- 3) Publikacja aktualności na stronie internetowej gminy.
- 4) Organizacja obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego – przygotowanie wystawy zewnętrznej oraz bezpłatnej emisji filmu dokumentalnego.

- 5) Organizacja strefy kibica na Tour de Pologne i koordynacja działań promocyjnych związanych z wydarzeniem.
- 6) Przygotowanie wystawy zewnętrznej z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej.
- 7) Przygotowanie folderu turystycznego „Zamki i pałace Gminy Kąty Wrocławskie”, finansowanego z dotacji uzyskanej od Rzeczypospolita Samorządna.
- 8) Kontynuacja prac nad przygotowaniem ulotki turystycznej z mapą gminnych zabytków.
- 9) Organizacja wydarzenia plenerowego – Wakacyjna potańcówka.
- 10) Prowadzenie działań wolontariackich związanych z podlewaniem młodych drzew w ramach akcji „Zielone Kąty”.
- 11) Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem Karty Mieszkańca.
- 12) Przygotowania do gminnych dożynek, w tym organizacja strefy „Bezpieczny maluch” w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa ppoż, na drogach, pierwszej pomocy.
- 13) Przygotowania do Gminnych Dni Seniora.
- 14) Przygotowanie materiałów graficznych i tekstowych na potrzeby bieżącej pracy urzędu, jednostek oraz sołectw.
- 15) Przygotowania do dni otwartych oraz gminnego rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzeptowie.
- 16) Opracowanie, redakcja oraz skład wraz z korektą biuletynu gminnego Kątem Oka. Nadzór nad drukiem biuletynu oraz jego kolportażem.
- 17) Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie patronatów Burmistrza oraz Gminy, w tym przygotowanie pakietów promocyjnych.
- 18) Bieżący kontakt z mediami.
- 19) Aktualizacja kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych www.dziejesiewkatakach.pl
- 20) Wykonanie gadżetów gminnych.
- 21) Realizowanie bieżącej pracy urzędu związanej z promocją gminy oraz uczestnictwem Burmistrza i Zastępców Burmistrza w wydarzeniach gminnych oraz oficjalnych spotkaniach.

XI. Wydział Spraw Obywatelskich

Zakres zadań wykonywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego obejmował:

- 1) Sporządzonych aktów stanu cywilnego – 146
- 2) Wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 651
- 3) Sporządzonych przypisków w księgach stanu cywilnego – 315
- 4) Wydanych zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego – 6
- 5) Przyjętych zapewnień do ślubu cywilnego – 15
- 6) Udzielonych ślubów cywilnych – 34
- 7) Wysłanych zleceń zmigrowania aktów stanu cywilnego do innych USC – 68
- 8) Zmigrowanych aktów stanu cywilnego na zlecenie innego USC do Źródła – 103
- 9) Wpisanych wzmianek w aktach stanu cywilnego – 88
- 10) Usuniętych niezgodności w bazie PESEL – 31
- 11) Wykonanych sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej – 47
- 12) Wydanych decyzji o zmianie imion i nazwisk – 4
- 13) Umiejscowionych aktów stanu cywilnego z zagranicy – 86
- 14) Wydanych zaświadczeń o wyznaczonym terminie ślubu cywilnego – 0
- 15) Przyjętych uznań ojcostwa – 6
- 16) Wydanych zaświadczeń potwierdzające uznanie ojcostwa – 6
- 17) Wydanych zaświadczeń o stanie cywilnym – 4

- 18) Wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 2
- 19) Wydanych zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca – 0
- 20) Wydanych wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentu wydanego przez USC – 2.

Zakres zadań wykonywanych w Wydziale Spraw Obywatelskich obejmował:

Działalność Gospodarcza:

Przyjęte wnioski z działalności gospodarczej, w tym:

- zarejestrowanie działalności gospodarczej - 6
- wykreślenie - 5
- zawieszenie - 12
- wznowienie - 0
- zmiana we wpisie - 9
- wydane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 9
- wydanie stałych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 12

Meldunki:

- 1) Wszczęte postępowania o wymeldowanie i zameldowanie - 4
- 2) Ilość wydanych decyzji o wymeldowaniu - 1
- 3) Ilość wydanych decyzji o niewymeldowaniu - 0
- 4) Ilość umorzonych postępowań - 2
- 5) Ilość nierozpoznanych wniosków ze względu na niezuzpełnienie braków - 18
- 6) Ilość wydanych decyzji o zameldowaniu - 0
- 7) Ilość postępowań w toku - 12
- 8) Ilość odwołań od decyzji - 0
- 9) Ilość udostępnionych danych z ewidencji ludności i dowodów osobistych - 150

Dowody osobiste:

- 1) Przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego – 776
- 2) Wydane dowody osobiste – 716
- 3) Unieważnione dowody osobiste z różnych przyczyn – 118

Ewidencja ludności:

- 1) Ilość osób zameldowanych na pobyt stały – 117
- 2) Zgłoszenie powrotu z przyjazdu poza granice RP/zgłoszenie wyjazdu poza granice RP- 0/0
- 3) Ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy – 131
- 4) Ilość osób przemeldowanych w obrębie gminy – 43
- 5) Ilość osób wymeldowanych – 43
- 6) Ilość wydanych na wniosek zaświadczeń o zameldowaniu – 153
- 7) Ilość nadanych numerów PESEL – 30
- 8) Ilość zastrzeżeń numerów PESEL – 60
- 9) Ilość złożonych wniosków o cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL - 25
- 10) Zgony – 29
- 11) Usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL – 21

Załączniki nr 3 i 4 do sprawozdania:

Statystyka liczby osób zameldowanych na pobyt stały

Statystyka liczby cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy

XII. Wydział Zarządzania Kryzysowego

- 1) Rozliczenia i wydanie kart drogowych jednostkom OSP.
- 2) Rozliczanie ekwiwalentów strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

- 3) Zakupy sprzętu i usług remontowych/przeглядów dla jednostek OSP.
- 4) Bieżące odpowiedzi na pisma, maile od różnych podmiotów.
- 5) Przygotowywanie skierowań i zleceń na badania lekarskie dla strażaków ochotników.
- 6) Wydanie 5 decyzji na wniosek Szefa WCR o nałożenie świadczeń rzeczowych.
- 7) Wydanie 9 wezwań do decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony.
- 8) Udział w treningach cyklicznym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe i Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
- 9) Przygotowanie umów o dotacje celowe dla OSP Smolec:
 - na pokrycie kosztów wyżywienia strażaków ratowników biorących udział w planowanych ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych.
 - na organizację szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników z OSP Gniechowice, OSP Małkowice, OSP Smolec i OSP Zachowice.

Załącznik nr 1

**WYKAZ OGŁOSZONYCH I ROZSTRZYGNIĘTYCH POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
stan na 21 sierpień 2024 r.**

Lp.	Wydział organizujący	Nazwa zamówienia
1	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica Wybrana oferta najkorzystniejsza PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica z ceną 14 424 924,80 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy <i>(podpisanie umowy po zmianie WPF)</i></p>
2	Wydział Utrzymania Dróg	<p>Remont drogi nr 120615D w Mokronosie Górnym Podpisana umowa: P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika; ul. Grabińska 8; 42-283 Boronów z ceną oferowaną: 1 221 966,93 zł brutto; okres gwarancji: 49 m-cy</p>
3	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu Podpisana umowa Firma Handlowo Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski ul. Bystrzycka 19a, 58-100 Świdnica z ceną 1 488 572,16 zł brutto, okresem gwarancji 60 miesięcy</p>
4	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnej siłowni terenowej w Krzeptowie Wybór Wykonawcy: 4STB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Osadnicza 35; 65-785 Zielona Góra z ceną oferowaną: 149 322,00 zł brutto</p>

5	Wydział Utrzymania Dróg	<p>Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pelcznica-Kozłów</p> <p>Wybrana oferta najkorzystniejsza</p> <p>STG MOSTY SZYMON GRUBA Ul. B. Prusa 22/5, 50-319 Wrocław z ceną 177 735,00 zł (podpisanie umowy po zmianie WPF)</p>
6	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice” – naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej” (Zapytanie ofertowe)</p> <p>Postępowanie ogłaszane trzy razy, ceny ofert przewyższają przeznaczoną na to zadanie, postępowania unieważniono</p>

7	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i edukacyjnego realizowanego w ramach zadania „Wyposażenie meblowe i edukacyjne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie”</p> <p>Podpisana umowa ALTARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce z ceną 1 953 061,48 zł brutto, okresem gwarancji 48 miesięcy</p>
8	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4</p> <p>Podpisana umowa: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O. ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław z ceną 940 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 miesięcy</p> <p>Podpisana umowa: Zadanie 2 ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O. ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław z ceną 1 310 000,00 zł brutto, okresem gwarancji 60 miesięcy</p>
9	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Dostawa wyposażenia gastronomicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie</p> <p>Podpisana umowa SWISSPOL LTD SP. Z.O. O., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław z ceną 82 845,60 zł brutto</p>
10	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich</p> <p>Podpisana umowa:</p> <p>MABUD S.C. M. Chojecki, A. Atras; ul. Kluczborska 26/31; 50-322 Wrocław, z ceną oferowaną: 513 549,60 zł brutto; okres gwarancji 60 m-cy</p>
11	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Reymonta w Krzeptowie</p> <p>Podpisana umowa: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski; Kańkowo 72c; 07-320 Małkinia Górna z ceną oferowaną: 277 819,00 zł brutto; okres gwarancji: 60 m-cy</p>
12	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy remizy strażackiej dla OSP Małkowice” (zapytanie ofertowe)</p> <p>Wybór oferty: Na Kwadracie- Agata Bieleń-Burek; Na Skarpie 8; 57-200 Ząbkowice Śląskie, Z ceną oferowaną: 75 000,00 zł brutto</p>
13	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali widowiskowo - sportowej w Kątach Wrocławskich</p> <p>Wybór oferty: Fundamental Arkadiusz Głac ul. Uczniowska 25; 52-222 Wrocław z ceną oferowaną: 138 903,90 zł brutto, okres gwarancji: 60 m-cy</p>

14	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami dotyczącymi termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 5 oraz budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach przy ul. Słonecznej 4</p> <p>Podpisana umowa Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX – Jan Leszczyński, Wrocław z ceną 59 000,00 zł</p>
15	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, realizowanego w ramach zadania: „Projekt oraz budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie”</p> <p>Wybrana oferta najkorzystniejsza Digitaled Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 9a/3, 83-000 Pruszcz Gdański z ceną 488 817,98 zł brutto, okresem gwarancji 43 miesiące, terminem wykonania 20 dni</p>
16	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Nadzór inwestorski w pełnym zakresie przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelcznica</p> <p>Wybrana oferta najkorzystniejsza Firma Handlowo-Usługowa „ SANBUD” Witold Gliński, 59-300 Lubin ceną brutto - 94 500,00 zł</p>
17	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przy realizacji zadania pn.: „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu”</p> <p>Wybrana oferta najkorzystniejsza Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych PROBUDEX – Jan Leszczyński, Wrocław ceną brutto - 14 000,00 zł</p>
18	Wydział Organizacyjny	<p>Zakup i wdrożenie urządzenia do tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemów informatycznych z wbudowanym dedykowanym oprogramowaniem oraz z macierzą dyskową i wsparciem producenta na 2 lata</p> <p>Złożone oferty Ceny ofert wyższe niż przewidziane na realizację zamówienia</p>
19	Wydział Gospodarki Komunalnej	<p>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie</p> <p>z podziałem na części:</p> <p>1.,Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego odcinka ulicy Głównej w Krzeptowie oraz drogi na działkach nr 100, 111/35, 111/38 obręb Krzeptów”, 2.,Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Mokronosie Górnym na działce nr 69/1”.</p> <p>Zostało złożone po 7 ofert na obydwie części - twa ocena</p>
20	Wydział Utrzymania Dróg	<p>Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2024/2025</p> <p>Zostało złożone 2 oferty – twa ocena</p>
21	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	<p>Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie</p> <p>Unieważniono postępowanie - złożone zostały dwie oferty, które przekroczyły kwotę przeznaczoną na to zadanie.</p>
22	Wydział Gospodarki Komunalnej	<p>Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego</p> <p>Ogłoszone – termin składania ofert 27.08.2024</p>

23	Wydział Gospodarki Komunalnej	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie Ogłoszone – termin składania ofert 23.09.2024
24	Wydział Finansowy	Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Kąty Wrocławskie w 2024r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Ogłoszone – termin składania ofert 29.08.2024
25	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	„Dostawa i montaż systemu monitoringu dla budynku Szkoły Podstawowej w Krzeptowie” (zapytanie ofertowe) Złożono trzy oferty - trwa ocena
26	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	„Dostawa zabawek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie”. Zapytanie ofertowe Wysłane zaproszenia do złożenia ofert - termin 23.08.2024
27	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	„Dostawa lektur i książek na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” Wysłane zaproszenia do złożenia ofert - termin 23.08.2024
28	Wydział Utrzymania Dróg	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 15 listopada 2024 r., do dnia 15 kwietnia 2025r. Postępowanie ogłoszone-termin składania ofert 22.08.2024

I. Postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Postępowania zawieszone:

1. *Budowa budynku produkcyjno-biurowego z częścią socjalną, przebudowa budynku produkcyjno-biurowego, budowa budynku wartowni, budowa wiaty na potrzeby czasowego gromadzenia odpadów, budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, budowa fundamentów i montaż instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych (w tym kontenerowego obiektu kogeneracji), budowa parkingu, rozbiórka istniejących budynków biurowych, zagospodarowanie terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej (36/2021-marzec 2025)*

- Inwestor - Torf Corporation Sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 1/3, 1/5, 2/1 AM – 17 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Oczekujemy na raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

2. *Budowa placu magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 624/35 obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie (1/2022 - czerwiec 2026)*

- Inwestor - Adecon Sp. z o.o., Dębe 47a, 62-817 Żelazków.
- Miejsce realizacji - działka nr ewid. 624/35 obręb Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie.

Oczekujemy na raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

3. *Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi (27/2023 – listopad 2026)*

- Inwestor - Sanbet Fabryka Betonu Wiesława, Stefan Piotrowscy spółka jawna z siedzibą w Ślęzie, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Śleza
- Miejsce realizacji - działka nr ewid. 72/6 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

Postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

4. *Budowa Małej Elektrowni Wodnej Kamionna wraz z przepławką oraz remont jazu Okulice w km 36-714 rzeki Bystrzycy (41/2023 – marzec 2027)*

- Inwestor - Inex Green Sp. z o.o., ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 212, 245 i 247 AM-1 obręb Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie oraz na działce nr ewid. 214 AM-1 obręb Okulice, gm. Sobótka.

Postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

Postępowania w toku:

1. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska (DK94) – Gaj Oławski (Godzikowice DK94) od km 0+000 do km 63+500 z podziałem na 4 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 346 Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbice (DK8) od ok. km 23+143 do ok. km 36+194 (9/2021)*

- Inwestor - Zarząd Województwa Dolnośląskiego Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28.
- Status sprawy:

Załącznik nr 2

Obwieszczeniem zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej nr 346 relacji Kąty Wrocławskie (A-4) – Wierzbie (DK8) o długości około 13 km (odcinek od km 23+143 do km 36+194). Zakres prac projektowych ma obejmować:

- Doprowadzenie jezdni do wymaganej szerokości minimum 7,00 m.
- Doprowadzenie nośności drogi do 115 kN/oś.
- Wykonanie konserwacji odwodnienia na terenach niezabudowanych.
- Wykonanie odwodnienia w terenie zabudowanym poprzez przebudowę i/lub budowę kanalizacji deszczowej ze względu na ograniczone możliwości terenowe.
- Wykonanie poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników.
- Przebudowę układu drogowego polegającego na zmianie geometrii drogi, co wiąże się z możliwością wystąpienia konieczności przebudowy dodatkowych obiektów inżynierskich.
- Wycinkę drzew kolidujących ze skrajnią drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Zaplanowano przebudowę obiektu: przepustu w km 33+470 w m. Wierzbie (JNI 16271083). Możliwa jest również przebudowa innych istniejących przepustów, których stan techniczny będzie tego wymagał.

2. Uruchomienie lakierni przemysłowej w dzierżawionym budynku na terenie piaskowni w Zachowicach, ul. Piaskowa 2 (15/2023)

- Inwestor Origamia Mateusz Kamiński, ul. Słoneczna 8, 55-330 Żurawiniec.
- Miejsce realizacji - działka nr ewid 437/53 AM-1 obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie.
- Status sprawy:

Inwestor złożył raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Oczekujemy na uzgodnienie warunków realizacji inwestycji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Inwestycja polegać będzie na uruchomieniu dwóch linii lakierniczych do powlekania elementów metalowych w istniejącej hali na terenie kopalni kruszywa Sanbet Piotrowscy w Zachowicach. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap polegać będzie na posadowieniu kabiny śrutowniczej i kabiny lakierniczo-suszarniczej. Drugi etap będzie polegał na posadowieniu drugiej kabiny lakierniczo-suszarniczej o takich samych parametrach. Praca wszystkich projektowanych linii lakierniczych prowadzona będzie na 2 zmiany, cały rok.

- Proces technologiczny Etap I

Elementy metalowe po dostarczeniu na teren zakładu poddawane będą procesowi śrutowania z użyciem śrutu stalowego łamanego, następnie elementy nieprzeznaczone do malowania zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone. Powierzchnie elementów przeznaczonych do malowania zostaną poddane odtłuszczeniu przy użyciu rozpuszczalnika. Przygotowane elementy zostają zawieszane na wieszakach i przekazane do jednej z dwóch kabin lakierniczych do malowania. Następnie pomalowane elementy zostają pozostawione do wysuszenia. Po czym usuwane są zabezpieczenia niemalowanych detali i gotowy produkt zostaje przekazany do klienta.

- Proces technologiczny Etap II

Proces technologiczny po realizacji etapu II będzie realizowany analogicznie jak w etapie I z tą różnicą, że proces malowania i suszenia będzie się odbywał dwóch kabinach lakierniczych o takich samych parametrach.

3. Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w ramach rozbudowy instalacji do produkcji elementów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu Produkcyjnego Knauf Industries Polska Sp. z o.o. w Nowej Wsi Wrocławskiej, przy ul. R. Chomicza 3, gmina Kąty Wrocławskie (50/2023)

- Inwestor Knauf Industries Polska Sp. z o.o., ul. Styropianowa 1, 96-320 Adamowice
- Miejsce realizacji - działka nr ewid. 70/10 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:

Oczekujemy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia jest montaż dodatkowych elementów instalacji do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ramach rozbudowy instalacji produkcji kształtek z tworzyw sztucznych. W ramach wnioskowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

Załącznik nr 2

- adaptację wybranych pomieszczeń istniejącego budynku do funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów EPP oraz produkcji kształtek z materiału EPP,
- montaż urządzeń technicznych do przetwarzania odpadów EPP oraz produkcji kształtek z materiału EPP,
- przystosowanie infrastruktury magazynowej do magazynowania odpadów EPP przewidzianych do przetworzenia oraz EPP surowcowego,
- zwiększenie liczby i pojemności silosów instalacji EPS oraz wydłużenie czasu pracy instalacji EPS.
- wprowadzenie do użytkowania dodatkowych 6 pras, przeznaczonych do produkcji kształtek EPP,
- wprowadzenie do użytkowania dodatkowego młyna, przeznaczonego do granulacji odpadów EPP o kodzie 15 01 02. Młyn wstępnie kruszy kształtki na kawałki, a następnie rozbija na kulki styropianowe,
- wprowadzenie do użytkowania dodatkowych 12 silosów (10 szt. o pojemności ok. 90 m³ oraz 2 szt. o pojemności ok. 45 m³), przeznaczonych do stabilizacji EPP,
- zwiększenie liczby oraz pojemności silosów magazynowych EPS (14 szt. o pojemności ok. 90 m³ oraz 2 szt. o pojemności ok. 110 m³).

4. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Jurczycach, gm. Kąty Wrocławskie, do przepustowości 6000 m³/d (9/2024)*

- Inwestor - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie.
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 104/5, 105/1, 102/1 i 103/1 obręb Wszemiłowice-Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie.
- Status sprawy:
Obwieszczeniem zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

Projektowaną rozbudowę oczyszczalni ścieków przewidziano dla przepustowości 6 000 m³/d, a w przeliczeniu biorąc za podstawę BZT5 do obsługi równoważnej liczby mieszkańców wynoszącej 45 900 RLM. Rozbudowa oczyszczalni do wielkości 6000 m³/d wymaga budowy nowych obiektów technologicznych oraz przebudowy części istniejących obiektów oczyszczalni:

- Wymiana istniejącego sitopiaskownika nienapowietrzanego na jednostkę większą (o przepustowości do 160 dm³/s) w budynku wielofunkcyjnym 3.
- Rozbudowa pompowni ścieków surowych 4 o komorę 4a i montaż pomp o sumarycznej wydajności do 500 dm³/s.
- Likwidacja funkcji reaktora beztlenowego 5 i budowa dwóch osadników wstępnych, podłużnych o przepływie poziomym 5a i 5b, ze zgarniaczami łańcuchowymi i ślimakowym zgarniaczem części pływających (z wykorzystaniem konstrukcji reaktora beztlenowego) wraz z dwiema komorami rozdzielczymi ścieków 5.1 i 5.2 z zastawkami regulacyjnymi.
- likwidacja funkcji komór tlenowej stabilizacji osadu KTSO i przebudowa ich na:
 - Przebudowa KTSO1 do funkcji zagęszczacza i zbiornika nadawy osadu wstępnego 25a.
 - Przebudowa KTSO2 do funkcji zbiornika nadawy osadu nadmiernego 25b.
- Reaktor biologiczny 6a, 6b, 6c, 6d – przebudowa istniejących reaktorów do funkcji komór denitryfikacji.
- Reaktor biologiczny 6a, 6b, 6c, 6d - budowa komór nityfikacji.
- Budowa dwóch radialnych osadników wtórnych 7a i 7b ze zgarniaczami dennymi i ślimakowymi zgarniaczami części pływających.
- Budowa pompowni osadu recyrkułowanego i nadmiernego 10a i 10b.
- Likwidacja istniejącej i budowa nowej komory pomiarowej ścieków oczyszczonych 8.
- Likwidacja istniejącej i budowa nowej pompowni wody technologicznej 9.
- Budowa pompowni LKT 11.
- Budowa komór połączeniowych 11a, 11b.
- Budowa pompowni osadu wstępnego, nadmiernego i zmieszanego 23a i podziemnego zbiornika osadów zmieszanych 23.
- Budowa hali mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego 25 z zagęszczaczem taśmowym i stacją dozowania polielektrolitu.
- Budowa budynku socjalnego z laboratorium 18a z pozostawieniem dyspozytorni w istniejącym budynku obsługi 18.
- Budowa zaplecza techniczno magazynowego (ZTM) 27.
- Przebudowa instalacji rurowej w hali dmuchaw 21 i instalacja dodatkowej dmuchawy odśrodkowej o wydajności 66 m³/min.

Załącznik nr 2

- Budowa stanowisk dawkowania węgla 13a.
- likwidacja funkcji zagęszczacza osadu zmieszanego 12 i przebudowa do funkcji zbiornika nadawy osadu zmieszanego.
- likwidacja funkcji zagęszczacza i zbiornika osadu wstępnego 26 i przebudowa do funkcji zbiornika magazynowego osadu przefermentowanego i odgazowania.
- Budowa i wyposażenie komory sita tarczowego podczyszczającego 8a.
- Przeniesienie samplera do poboru prób ścieków oczyszczonych w nowe miejsce.
- Budowa i przebudowa sieci między obiektowych, w tym rozbudowa wodociągu
- Montaż pomp o sumarycznej wydajności do 500 m³/h w pompowni przewałowej 20.
- Budowa nowego układu drogowego i ukształtowanie terenu oraz ogrodzenia.
- Budowa bezodpływowego, otwartego zbiornika wód deszczowych Zb z wysokosprawnym separatorem lamelowym substancji ropopochodnych Se.
- częściowo przebudowa dróg wewnątrzzakładowych i budowa nowych.

5. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleciami socjalno-biuroowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w Kątach Wrocławskich, rejon autostrady A4 (dz. nr 2686, 2688, 2690 obręb 0001 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie) (13/2024, zmiana decyzji)

Postępowanie prowadzone w związku z wnioskiem o zmianę decyzji.

- Inwestor - Kalestico Investments Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań
- Miejsce realizacji - działkach nr ewid. 2686, 2688, 2690 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:
Obwieszczeniem zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

W ramach inwestycji projektuje się obiekt magazynowo-logistyczny z dokami przeładunkowymi, zapleciami socjalno-biuroowymi, portiernią oraz powierzchniami obsługi zaplecza. Ponadto w zakresie inwestycji wykonane zostaną: drogi wewnętrzne, parkingi, włączenie drogowe, infrastruktura techniczna, instalacje zewnętrzne, pompownia i zbiornik wody pożarowej, zbiornik retencyjny.

Powierzchnia całkowita objęta przekształceniem terenu w związku z realizacją inwestycji (zakres opracowania projektowego) wynosi ok. 10,18 ha.

W zakres inwestycji wchodzi:

1) Obiekt magazynowo-logistyczny o powierzchni ok. 4 ha (etap 1 – ok. 3,4 ha, etap 1 i 2 ok 4,0 ha) projektuje się jako budynek w skład których wchodzić będzie:

- jednokondygnacyjna przestrzeń, magazynowa, logistyczna, usługowa,
- dwa bloki socjalno-biuroowe dwukondygnacyjne oraz dwa jednokondygnacyjne pełniące rolę części biurowej i zaplecza socjalnego dla pracowników (sanitariaty, pokoje śniadań, szatnie),
- strefa techniczna - rozdzielnie niskiego i średniego napięcia, komory transformatora (transformatory „suche”), technologiczne zaplecze mroźni i chłodni.

- strefa kontrolowanej temperatury – powierzchnia wydzielona z hali gdzie temperatura będzie kontrolowana, regałowanie wysokie,
- wydzielona strefa ładowania dla wózków widłowych wraz z neutralizatorem kwasów, baterii kwasowych i baterii UPS.

2) Infrastruktura towarzysząca:

- dwie portierne,
- pompownia wody pożarowej (dwie pompy diesel, w tym jedna awaryjna),
- agregat/y prądotwórczy/e,
- zbiornik/i wody pożarowej (poj. ok. 1000 m³ z możliwością rozbudowy do 2500 m³),
- zbiornik retencyjny (poj. ok. 3200 m³),
- wolnostojące kontenery zamykane postawione na utwardzonych nawierzchniach w celu magazynowania odpadów (typu kartony, folie),
- infrastruktura podziemna: zewnętrzna instalacja wod-kan, energetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa,
- instalacja paneli fotowoltaicznych dachu budynku hali,
- separator/y substancji ropopochodnych dla podczyszczania wód opadowych,
- zbiornik/i naziemny/e na gaz LNG o łącznej pojemności nie większej niż ok. 120 m³ /jako rozwiązanie zastępcze do czasu podłączenia do sieci gazowej/,
- stacja redukcyjno-pomiarowa gazu,
- sklep bezobsługowy umożliwiający zakup towarów lub usług detalicznych,

Załącznik nr 2

- trzy palarnie,
- chodniki,
- drogi wewnętrzne,
- ładowarki samochodów elektrycznych.

6. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej dla miejscowości Pietrzykowice-Rybnica wraz ze zbiorczą przepompownią ścieków w Pietrzykowicach (20/2024)*

- Inwestor - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 67/1, 72/1, 102 i 282 obręb Pietrzykowice-Rybnica, gm. Kąty Wrocławskie.
- Status sprawy:
Oczekujemy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym dla odprowadzenia ścieków z miejscowości Pietrzykowice - Rybnica i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a docelowo oczyszczalni ścieków w miejscowości Wszemiłowice – Jurczyce.

Sieć kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø250 i 200 mm ułożona zostanie na długości ok. 30,0 mb na głębokości ok. 1,40- 4,0 m poniżej poziomu terenu oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø225 na długości ok. 1300,0 mb na głębokości ok. 1,4-4,0 m poniżej poziomu terenu. Orientacyjna powierzchnia zajmowanych nieruchomości dla posadowienia przedmiotowej inwestycji wyniesie ok. 299 m².

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie zlokalizowana w pasach dróg gminnych, działce gminnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej planuje się wykonać z rur PE o średnicy 225 mm oraz PVC (polichlorekwinyłu) SN8, litych, o średnicy Ø 250 i 200 mm, studzienki rewizyjne na sieci betonowe lub tworzywowe DN 1000 mm, przepompownia ścieków DN 2000 w obudowie DN 3000 mm.

7. *Rozbudowa placu magazynowego na terenie działek nr 1127, 1129, 1132 obręb 0001 Kąty Wrocławskie (19/2024)*

- Inwestor - SCHAVEMAKER INVEST Sp. z o.o., z siedz. przy ul. Fabrycznej 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. nr 1127, 1129, 1132 obręb 0001 Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:

Wystąpiono do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie to rozbudowa placu magazynowego na terenie działek nr 1127, 1129, 1132 obręb 0001 Kąty Wrocławskie.

Powierzchnia istniejącego placu składowego wynosi 5914,7 m². Powierzchnia infrastruktury towarzyszącej (drogi) wynosi 2775,2 m². W związku z realizacją przedsięwzięcia przekształceniu ulegnie ok. 3479,4 m² terenu. Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia placu magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi), który opcjonalnie może być wykorzystywany jako parking dla samochodów ciężarowych wyniesie ok. 12169,3 m² tj. ok. 1,22 ha. Powierzchnia terenów zielonych i zbiornika retencyjnego, po realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 3725,7 m².

Na terenie inwestycji zaplanowano wykonanie (rozbudowę istniejącego) placu magazynowego do składowania pustych kontenerów wraz z drogami wewnętrznymi oraz miejscami parkingowymi. Opcjonalnie dopuszczalne jest parkowanie samochodów ciężarowych w ilości 60 szt.

Kontenery będą składowane blokowo, bez ładunku (puste jednostki). W przypadku parkowania pojazdów ciężarowych dopuszczalne jest krótkotrwałe parkowanie również z ładunkiem.

W przypadku wykorzystywania placu jako plac magazynowy zakłada się ruch samochodów ciężarowych na poziomie 50 samochodów TIR na dobę. W przypadku wykorzystywania placu jako parking, zakłada się ruch samochodów ciężarowych na poziomie maksymalnym 80 samochodów TIR na dobę i 10 samochodów

Załącznik nr 2

osobowych na dobę. Ponadto po terenie placu będą się poruszały (wyłącznie w porze dziennej) manipulatory kontenerowe służące do obsługi placu magazynowego kontenerów.

Kontener ochrony (stróżówka) o wysokości ok. 2,5 m i powierzchni ok. 15 m². Kontener będzie zakupiony jako gotowy obiekt wyposażony w niezbędne elementy i instalacje (ogrzewanie elektryczne, węzeł sanitarny). Na terenie przedsięwzięcia zostaną zamontowane szybkie ładowarki elektryczne do samochodów ciężarowych w rejonie parkingu.

Ponadto, planuje się wykonanie zbiornika magazynowego na olej napędowy o pojemności ok. 1,5 m³. Zbiornik na olej napędowy będzie wykonany z polietylenu, dwuścienny, co oznacza, że ewentualne rozszczelnienie zbiornika spowoduje wylanie się paliwa do przestrzeni między ściankami, zapobiegając wyciekowi na zewnątrz.

8. Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie – Miasto, dz. nr 2755, 2756, 2760, 2761 obr. 0001, Kąty Wrocławskie (18/2024)

- Inwestor - GM Nieruchomości Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dworcowa 8D, 86-150 Osie
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 2755, 2756, 2760, 2761 obręb Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:
Pełnomocnik inwestora został wezwany do uzupełnienia braków merytorycznych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W ramach niniejszej inwestycji planuje się:

- Budynek stacji paliw wraz z częścią handlową o pow. ok 1731,00 m²,
- Budynek restauracji o pow. 234 m²
- 6 wysepek pod dystrybutory – sztuk 6 + 1 LPG i 2 TIR + adblue ,oraz 2 satelity ON dla tankowania TIR
- Zadaszenie miejsca tankowania
- - zbiornik 70m³, 4-komorowy 10/10/20/30 (Diesel+/98/95/ON)
- zbiornik 80m³ fi na ON
- zbiornik 15m³ adblue podziemny, najazdowy Jaas
- Posadowienie zbiornika podziemnego LPG o poj. 1 x 9,2 m³,
- posadowienie zbiornika podziemnego Adblue o poj. 6 m³ , Jaas
- pylonu cenowego szt.2 ,
- Miejsca parkingowe z miejscem ładowania dla aut z napędem elektrycznym, oraz infrastrukturę niezbędną do realizacji zamierzenia (przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetyczne).

Zjazd z posesji odbywać się będzie poprzez projektowane zjazdy na drogę publiczną - ul. Popiełuszki i drogę gminną od północy działek.

9. Budowa hal magazynowo- produkcyjnych DC7b i DC9 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działek nr 116/9 i 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie (24/2024)

- Inwestor - Prologis Poland LVIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 116/9 i 116/12 obręb nowa Wieś Wrocławska
- Status sprawy:
Wystąpiono do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie to budowa hal magazynowo- produkcyjnych DC7b i DC9 na terenie centrum magazynowo- logistyczno-produkcyjno- usługowego Prologis Park Wrocław V na części działek nr 116/9 i 116/12, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Projektowana hala DC9 zlokalizowana jest na części działki nr 116/9, zaś projektowana hala DC7B na części działki nr 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska.

Załącznik nr 2

Na terenie inwestycji projektuje się:

- hale magazynowo- produkcyjne z częściami socjalno-biurowymi, oraz obiektami towarzyszącymi,
- place manewrowe,
- doki dla samochodów ciężarowych,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych,
- ogrodzenie,
- niezbędną infrastrukturę techniczną.

Na dachach projektowanych hal zakłada się możliwość zainstalowania paneli fotowoltaicznych.

Zabudowa magazynowo- produkcyjna przeznaczona będzie na wynajem powierzchni dla prowadzenia działalności związanej m.in. z produkcją lekką (montażem), hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych i spożywczych, kompletacją, przeładunkiem, obsługą logistyczną, usługami dodatkowymi tzw. „VAS” z ang. Value Added Services (do których zaliczyć można np. etykietowanie, metkowanie, klipsowanie systemami alarmowymi, zgrzewanie przy użyciu maszyny zgrzewającej, foliowanie, belowanie, kompaktowanie, składanie stojaków wystawowych tj. displayów, co-packing – przepakowywaniem towarów w opakowania jednosetowe i zbiorcze, tworzenie zestawów produktowych, dodawanie próbek produktów lub materiałów marketingowych/promocyjnych, produkcja zestawów świątecznych, wieszakowanie produktów, odświeżanie, prasowanie itp.) oraz spedycją i dystrybucją towarów. Hale wyposażone będą w części w system wysokiego składowania. Obsługa za- i wy- towarowania odbywać się będzie przy pomocy wózków widłowych elektrycznych, z bateriami kwasowymi, żelowych bezobsługowych lub wózków ręcznych. Do rozładunków samochodów TIR służyć będą rampy rozładownicze (doki).

Praca w projektowanym obiekcie będzie odbywać się w systemie tryzmianowym, przez 7 dni w tygodniu. Obsługa komunikacyjna będzie się kształtować na poziomie ok. 150 pojazdów ciężarowych, z czego ok. 120 pojazdów do obsługi hali DC9 (w godzinach dziennych 6.00-22.00 ok. 96 pojazdów i ok. 24 pojazdy ciężarowe w godzinach nocnych 22.00- 6.00) i 30 pojazdów do obsługi hali DC7B (w godzinach dziennych 6.00-22.00 ok. 24 pojazdy i ok. 6 pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych 22.00- 6.00). Przewiduje się wyposażenie hal w instalacje: sanitarną, kanalizacji deszczowej, wodną, elektryczną, gazową i teletechniczną. Teren Prologis Park Wrocław V jest ogrodzony.

Dojazd na teren przedsięwzięcia będzie się odbywał przez istniejący układ dróg na terenie Parku Prologis Wrocław V.

Na terenie inwestycji wybudowane zostaną place manewrowe oraz miejsca postojowe. Projektowana ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych to ok. 300 szt. oraz dla samochodów ciężarowych to ok. 20 stanowisk postojowych, ponadto w dokach przewiduje się ok. 64 stanowiska postojowe.

Postępowania umorzone:

1. –

Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. (24/2022)

- Inwestor - DL Invest Group PM S.A., ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice.
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 85/5 i 85/8 AM-1 obręb Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie.

Projektowana hala przeznaczona będzie pod wynajem. Powierzchnia ogólna działek wynosi 6,1541 ha. Powierzchnia zabudowy około 3,0793 ha. Powierzchnia utwardzona około 2,1844 ha. Powierzchnia biologicznie czynna około 0,8904 ha. skład inwestycji wejda: wjazdy/wyjazdy, wartownia, chodniki i drogi utwardzone, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, place manewrowe, przyłącze do sieci wodociągowej, wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji, zbiornik na wody opadowe o powierzchni ok. 0,27 ha: przyłącze do sieci kanalizacji, zbiornik ppoż. z pompownią, przyłącze do sieci energetycznej oraz agregaty prądotwórcze na potrzeby alternatywnego zasilania instalacji ppoż. oraz dodatkowe źródło energii elektrycznej dla wynajmujących o łącznej pojemności zbiorników na olej napędowy powyżej 3 m³, przyłącze do sieci gazowej lub w przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia gazu ziemnego – zbiorniki naziemne na gaz LNG/LPG/CNG lub stacje LNG/LPG – jako ewentualne rozwiązanie tymczasowe, instalacja do ogrzewania, instalacja wentylacji.

W budynku magazynowym będzie prowadzona typowa działalność magazynowa, logistyczna. W hali dopuszcza się możliwość prowadzenia lekkiej produkcji. Przez „lekką produkcję” rozumie się działania przy

Załącznik nr 2

użyciu prostych narzędzi takich, jak młotek, śrubokręt i inne podobne standardowe urządzenia. Planowane zatrudnienie wyniesie ok. 540 osób. Zakłada się funkcjonowanie 3 zmianowego systemu pracy po 8 h. Hala będzie czynna 24 godziny na dobę, przez 360 dni w roku.

2. Budowa parku magazynowo-logistycznego z zapleciami socjalno-biuroowymi oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749, obręb 0001 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie, województwo dolnośląskie - (14/2024, zmiana decyzji)

Postępowanie prowadzone w związku z wnioskiem o zmianę decyzji

- Inwestor - P3 Wrocław sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 2741, 2743, 2745, 2746, 2747, 2749 obręb Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę: hali magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistycznej wraz z częściami pomieszczeń technicznych, terenów utwardzonych, budynku pompowni p.poż. wraz ze zbiornikiem wody p.poż, zbiorników retencyjnych, zjazdów publicznych, zbiorników gazu i portierni. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia (do przekształcenia) będzie wynosić łącznie ok. 15,78 ha

W ramach przedsięwzięcia powstanie:

- hala magazynowo-usługowo-produkcyjno-logistyczna wraz z częściami pomieszczeń technicznych, powierzchni zabudowy łącznej do 9,15 ha, hala wyposażona będzie głównie w instalacje takie jak: wentylacyjna, chłodnicza (klimatyzacyjna oraz chłodnicza ewentualnych przestrzeni chłodni), grzewcza zasilana gazem i/lub systemem VRF (klimatyzacja z odzyskiem ciepła) i/lub pompy ciepła wody do celów socjalnych, wody do celów p.poż (hydrantowa i tryskaczowa), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrotechnicznej, teletechnicznej oraz opcjonalnie odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne na dachu - opcjonalnie)
- tereny utwardzone, powierzchni łącznej 4,60 ha (w tym dróg o długości do 2,8 km /ujęte w pozostałej powierzchni utwardzonej – innej niż parkingi/, oraz parkingów powierzchni użytkowej łącznej do 2,60 ha),
- budynek pompowni p.poż. wraz ze zbiornikiem wody p.poż pojemności min. 950 m3,
- zbiorniki retencyjne wody opadowej łącznej pojemności min. 2465 m3 dla maksymalnej projektowanej powierzchni szczelnej do 13,75 ha,
- zjazdy publiczne,
- zbiorniki gazu o pojemności łącznej do 107,2 m3 (LPG/LNG/CNG lub gazu ziemnego) zlokalizowane poza halą (jako opcja rezerwowa), wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową,
- portierni.

Przewidziano budowę i przebudowę przyłączy oraz sieci i instalacji niezbędnej infrastruktury technicznej: energetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, technologicznej, wody, ciepłej, gazowej.

Na terenach utwardzonych mogą powstać w zależności od potrzeb także takie obiekty jak wiaty na palety, wiaty na rowery czy wiaty dla osób palących.

Przedsięwzięcie może być realizowane etapowo, przy czym każdy etap zawierać będzie wszystkie elementy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Cała infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna umożliwi dowolną konfigurację użytkowania i realizacji obiektu. Obiekty mogą zostać podzielone na niezależne części (w zależności od zapotrzebowania powierzchniowego danych klientów). Ostateczny podział dokonany zostanie po wynajęciu całej powierzchni planowanej hali.

3. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Zachowice w obszarze górniczym Zachowice II (2/2023)

- Inwestor - Paweł Szymczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOP-TRANS Szymczuk Paweł, Skalka, ul. Łąkowa 3, 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 196, 197 i część działki 198 AM-1 obręb Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Zachowice w wyznaczonym obszarze górniczym Zachowice II o powierzchni około 4 ha, w granicach działki ewidencyjny o numerze: 196, 197 i 198 obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie. Zakłada się maksymalne roczne wydobywanie na poziomie 300 000 Mg. Na terenie kopalni nie będzie prowadzona przeróbka wydobytego kruszywa.

Załącznik nr 2

Z uwagi na miąższość złoża i obecność wody wybieranie kopaliny prowadzone będzie jednym piętrem do poziomu wody tj. do poziomu około +142,6 m. Kopalnia będzie pracowała w porze dnia, 7 dni w tygodniu. Poza wyrobiskiem w obrębie objętym przedsięwzięciem przy wyjeździe z kopalni zostanie zlokalizowany kontener socjalno-biurowy dla pracowników kopalni oraz waga najazdowa. Wyjazd z kopalni będzie prowadzony bezpośrednio na drogę publiczną na ul. Spacerową do ulicy Piwnej (wyjazd koło cmentarza). Trasa przejazdu będzie oznakowana tak, by kierować transport poza terenami zamieszkałymi. Inwestor zobowiązał się do utrzymania drogi w dobrym stanie technicznym oraz do jej utwardzenia. Na wysokości cmentarza zaplanowano instalację siatki przeciwpylowej. Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko zostanie zrehabilitowane w kierunku rolnym. Rzędne wypełnienia i grubości warstw przykrywających wypełnienie zostaną określone w projekcie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych złoża „Zachowice”. Założenia mające na celu ograniczenie uciążliwości uwzględniono w sentencji decyzji.

Statystyka liczby osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy		
MIEJSCOWOŚĆ	POBYT STAŁY	POBYT CZASOWY
KĄTY WROCŁAWSKIE	6427	180
BARANOWICE	94	2
BLIŻ	87	0
BOGDASZOWICE	607	5
CESARZOWICE	159	0
CZERŃCZYCE	261	2
GĄDÓW	250	4
GNIECHOWICE	1465	14
GÓRZYCE	112	0
JASZKOTLE	134	5
JURCZYCE	132	0
KAMIONNA	133	2
KĘBŁOWICE	247	3
KILIANÓW	236	2
KOZŁÓW	95	0
KROBIELOWICE	165	2
KRZEPTÓW	970	53
MAŁKOWICE	493	2
MOKRONOS DOLNY	428	8
MOKRONOS GÓRNY	715	7
NOWA WIEŚ KĄCKA	311	9
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA	293	2
PEŁCZNICA	375	5
PIETRZYKOWICE	776	17
ROMNÓW	105	2
RÓŻANIEC	33	0
RYBNICA	96	2
SADKÓW	895	11
SADKÓWEK	44	0
SADOWICE	463	3
SAMOTWÓR	215	0
SKAŁKA	193	2
SMOLEC	6465	185
SOKOLNIKI	121	0
SOSNICA	228	2
STARY DWÓR	67	0
STOSZYCE	73	1
STRADÓW	151	1
STRZEGANOWICE	261	3
SZYMANÓW	71	0
WOJTKOWICE	216	0
WSZEMIŁOWICE	112	1
ZABRODZIE	297	3
ZACHOWICE	642	0
ZYBISZÓW	130	2
SUMA	25843	542

Statystyka liczby cudzoziemców z podziałem na pobyt stały i czasowy			
MIEJSCOWOŚĆ	OBYWATELSTWO	POBYT STAŁY	POBYT CZASOWY
KĄTY WROCŁAWSKIE			
	BIAŁORUSKIE	1	22
	CZESKIE	1	
	FRANCUSKIE	2	
	GRUZIŃSKIE		1
	HISZPAŃSKIE	1	
	INDYJSKIE	1	
	NIEMIECKIE	2	3
	ROSYJSKIE	1	5
	SŁOWEŃSKIE		1
	SZWEDZKIE	1	
	TURECKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	7	76
WĘGIERSKIE	1		
BARANOWICE			
	BIAŁORUSKIE		2
BLIŻ			
	UKRAIŃSKIE	2	
BOGDASZOWICE			
	TUNEZYJSKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	1	
CESARZOWICE			
	BIAŁORUSKIE	1	
	PORTUGALSKIE	1	
	RUMUŃSKIE	1	
CZERŃCZYCE			
	PORTUGALSKIE	1	
GĄDÓW			
	HOLENDRSKIE	1	
	ROSYJSKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	1	4
	UZBECKIE	4	
GNIECHOWICE			
	BEZPAŃSTWOWCY	1	
	BIAŁORUSKIE		1
	MEKSYKAŃSKIE	1	
	NIEMIECKIE	2	
	REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)	1	
	STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	1	
	TUNEZYJSKIE	1	

Załącznik nr 4

	UKRAIŃSKIE	3	5
JASZKOTLE			
	UKRAIŃSKIE		2
JURCZYCE			
	IRLANDZKIE	1	
KAMIONNA			
	BIAŁORUSKIE		2
	UKRAIŃSKIE	1	
KĘBŁOWICE			
	TURECKIE		2
KILIANÓW			
	NIEMIECKIE		1
	UKRAIŃSKIE	1	
KROBIEŁOWICE			
	UKRAIŃSKIE		2
KRZEPTÓW			
	BIAŁORUSKIE	12	10
	PORTUGALSKIE	2	
	IRLANDZKIE		1
	REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)		1
	SŁOWACKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	3	20
	WIELKIEJ BRYTANII	1	
MAŁKOWICE			
	UKRAIŃSKIE	1	1
MOKRONOS DOLNY			
	NIEMIECKIE	1	
	WŁOSKIE	1	
	DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA (D. ZAİR)		
	UKRAIŃSKIE		8
MOKRONOS GÓRNY			
	NIEMIECKIE	1	3
	UKRAIŃSKIE	2	
	WŁOSKIE	3	
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA			
	ROSYJSKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	3	1
PEŁCZNICA			
	UKRAIŃSKIE		12
PIETRZYKOWICE			
	BIAŁORUSKIE		3
	CHIŃSKIE	11	1
	HISZPAŃSKIE		1
	PORTUGALSKIE	1	

Załącznik nr 4

	REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)		
	ROSYJSKIE	4	
	UKRAIŃSKIE	3	7
	UZBECKIE		
	WŁOSKIE	1	
RYBNICA			
	UKRAIŃSKIE		1
SADKÓW			
	FIŃSKIE	1	
	FRANCUSKIE	1	1
	HISZPAŃSKIE	1	
	HOLENDRSKIE	6	
	SŁOWACKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	2	4
	WIELKIEJ BRYTANII	5	
SADOWICE			
	WŁOSKIE	1	
SKAŁKA			
	NIEMIECKIE	1	
SMOLEC			
	ALGIERSKIE	1	
	BELGIJSKIE	1	
	BIAŁORUSKIE	6	30
	BUŁGARSKIE		1
	CHORWACKIE	1	
	EGIPSKIE		
	FRANCUSKIE	3	1
	GABONU		1
	HOLENDRSKIE	2	
	KOREI PÓŁNOCNEJ	1	
	MONGOLSKIE	1	
	NIEMIECKIE	8	1
	PORTUGALSKIE	2	
	REPUBLIKI KOREI (KOREA POŁUDNIOWA)	2	
	ROSYJSKIE	1	2
	RUMUŃSKIE	2	
	SŁOWACKIE	2	
	STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI		1
	SZWEDZKIE	1	
	TURECKIE		1
	UKRAIŃSKIE	25	83
	WĘGIERSKIE	1	

Załącznik nr 4

	WIELKIEJ BRYTANII	5	
	WŁOSKIE	1	
SOSNICA			
	UKRAIŃSKIE		1
STRZEGANOWICE			
	NIEMIECKIE	1	1
	TURECKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	2	1
SZYMANÓW			
	WIELKIEJ BRYTANII	2	
WOJKOWICE			
	ROSYJSKIE	1	
	UKRAIŃSKIE	2	
WSZEMIŁOWICE			
	UKRAIŃSKIE	1	
ZABRODZIE			
	IRLANDZKIE	2	
	ROSYJSKIE	1	
	UKRAIŃSKIE		1
	WIELKIEJ BRYTANII		
ZACHOWICE			
	STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	1	
ZYBISZÓW			
	UKRAIŃSKIE		2
Stan na 20.08.2024			

BURMISTRZ

Katarzyna Bączek-Sztul